



工作联系单

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 编号: FANGHB-ZHIL-02

致: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司项目组

事由: 关于施工质量的预控事宜

内容: 施工质量预控事宜:

你单位承建的苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目, 目前进入光伏支架组装施工阶段, 我项目监理机构提醒你单位, 做好以下事项:

- 1、根据设计施工图纸和规范要求要求组织班组进行技术交底, 必须杜绝违规图纸和规范要求施工;
- 2、运输过程中注意成品保护, 不得损坏构件, 防止搬运过程中构件变形, 特别注意镀锌层的保护;
- 3、螺栓、垫片和弹簧垫片必须按照图纸要求设置, 螺栓安装方向根据图纸要求统一方向;
- 4、支架调整到结束后, 螺栓须紧固到位, 对所有螺栓必须检查拧紧度;
- 5、成组檩条必须安装完成后在同一平面上, 防止光伏板安装时产生应力;
- 6、安装过程中注意登高作业时安全用品正确佩戴, 登高施工人员必须佩戴安全帽、安全带和防滑鞋;
- 7、每天必须进行班前安全交底, 提醒施工人员注意安全事项, 特别提醒安装斜梁、檩条等时下方禁止站立人员, 防止施工工具和构件掉落伤人;
- 8、每道工序施工完成, 经你项目部验收合格后, 报我项目监理机构验收, 验收合格后进入下道工序施工;
- 9、资料与工程同步。

项目部 (盖章):

项目负责人 (签字):

日

期:

2018.4.2

注: 本表一式 3 份, 由项目相关填写, 抄送相关单位。