

工程监理工作延期报告及批复

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-BFZGFDZ-01

致：盐城云杉光伏发电有限公司

事由：关于步凤镇 26mw 农光互补光伏电站项目合同周期事项。

内容：

依据步凤镇 26mw 农光互补光伏电站项目监理合同，监理服务总工期为 90 天，如服务时间超过一周将进入监理服务延期阶段，我监理方于 2018 年 3 月 14 日人员全部进驻，依据监理进场确认单和每月签署考勤表，依照监理合同条款我监理方于 2018 年 6 月 21 日已达到监理服务周期。考虑本项目实际情况，特此与贵公司提前沟通，如合同按周期终止后贵公司仍选择我方监理工作，延期服务费用将于 2018 年 6 月 22 日起依据监理合同第二章合同专用条件附件 C：报酬与支付中条款第六条延期款计算延期服务费，请贵公司给予答复，如未有明确答复，我方 6 月 22 日以后将采取人员调动。

（注：工期开始计算时间为 2018 年 3 月 14 日）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日



期 2018 年 6 月 16 日

依据监理人员进场时间、考勤表情况，同意将监理服务周期截止日调至 2018 年 6 月 21 日，要求截止日前完成所有工作并将后续工作交接给总监。

延期服务周期从 2018 年 6 月 22 日开始，直至项目并网发电，由贵公司在项目上的总监完成相应工作，包括后续验收工作的配合。

建设单位项目部（章）

项 目 经 理：

日

期：



2018 年 6 月 22 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部存 2 份，监理项目部存 1 份。