

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-BFZGFFD-04

致：盐城云杉光伏发电有限公司业主项目部

事由：关于升压站站用变基础事宜

内容：

经监理日常巡视检查你单位在升压站站用变基础施工时，设计图纸没交付监理部，施工现场也没有施工图纸可查阅，基础地圈梁没经监理验收私自浇灌砼，拆模后发现砼振捣不密实，砖砌体砌筑砂浆不饱满等质量问题，现要求你单位暂停施工，报送监理部相关设计图纸，认真整改上述问题报监理验收。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师： 

日 期：2018 年 5 月 27 日