

监理工作联系单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-017

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于送电并网的问题

内容：

目前现场施工情况如下：

一号地高压电缆未全部敷设完成，一座箱变基础未完工；二号地、六号地、八号地箱变、高压电缆试验未做完，箱变接地未完工，环网接地、阵列接地、汇流箱接地、逆变器接地、组件接地均未完工。

综上所述，目前各地块均不具备并网条件。

我方要求：若要并网，必须等箱变、高压电缆试验做完且合格后，所有接地施工全部完工后，经我方验收合格后才能送电并网。若强行送电并网，产生的一切后果由你部承担。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 6 月 30 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。