

监理工作联系单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-005

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于图纸、资料、进度的事宜

内容：

为了实现本项目 12.30 并网目标，结合目前项目施工情况，我监理项目部对你公司施工项目部提出如下要求：

1. 尽快提供本项目全套图纸（土建、电气）。
2. 编制施工进度计划表，报送监理项目部和业主。
3. 支架、组件尽快安排进场，箱变和其他电气设备及材料应及时进场。
4. 进场材料、设备要及时报验，隐蔽工程、工序报验要及时，随着工程进展要及时完善工程资料。
5. 现场施工人员不能满足施工需要，要尽快增加施工人员。
6. 在保证质量和安全的情况下，努力推进施工进度。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 11 月 16 日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。