

监理工作联系单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-003

致：珠海兴业新能源科技有限公司施工项目部

事由：关于现场施工情况

内容：

开关站区域从开始基础施工至今，我方监理未见完整的施工图纸，未报审完整施工方案；基础开挖后至今未作地基承载力测试，无任何证明文件确定现场已开挖深度能保证后续施工质量；基础开挖后未经检查验收，现已开始毛石基础浇筑，现场检查发现最底层未进行混凝土铺垫，使用毛石厚度偏大，不符合国家规范，浇筑后未及时进行振捣，内部有明显空洞。

针对以上问题，我方监理现场已要求停止施工，但是现场施工人员拒不听从，强行施工，后续若产生质量问题，由你公司承担全部责任。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期：2018 年 4 月 1 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。