

监理工作联系单

工程名称: 宜春威上光伏发电有限公司7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号: CW17011-852-0303-001

致: 正泰国际工程有限公司嘉兴分公司

抄送: 宜春威上光伏发电有限公司

事由: 关于现场施工进度较慢事宜

内容:

- 1、屋面换瓦材料到场不及时, 导致现场断续停工, 请即刻解决问题, 保证施工进度。
- 2、加固施工施工人员较少, 材料到场不及时, 请及时协调材料进场计划, 在所有施工作业面增加施工人员, 避免后期因抢工期, 影响工程质量。
- 3、请合理安排除锈施工队伍进场施工作业。
- 4、箱逆变基础位置图和汇集站位置图以及电缆敷设路径图, 及时整理出来, 方便协调以及后续施工。
- 5、光伏区材料进场及施工, 电气配套设备及施工等做出进度计划和应急解决方案。
- 6、以上事宜请在本周三监理例会 (3月28日) 之前解决, 并给出书面回复。

监理项目部 (章)

现场负责人:

日期: 2018年3月26日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位、施工单位各存 1 份, 监理单位存 1 份