

监理工作联系单

工程名称：宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程

编号：ZHJL-NBLX-LX-02

致：宁波新晟能源工程有限公司（宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程项目部）

事由：关于施工进度、施工质量以及施工安全
内容：

- 1、你单位施工（宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程）项目，每天施工现场人员 8 人，监理曾多次督促你单位抓紧施工，但现场仍然无赶工迹象，以致施工进度滞后，望你方迅速组织加派人员以保证工期。
- 2、2018 年 4 月 1 日，我监理人员在巡视过程中发现水泥墩个别表面豁口过大、过多。4 月 2 日我监理人员又在巡视过程中发现部分水泥墩没有加注钢筋。经我监理方与业主方沟通，让你方施工人员把不合格水泥墩挑选出来，另从新浇筑。但时至今日你方人员迟迟未动，望速派人员检查并挑选不合格水泥墩，另行浇筑、安装。望你单位今后能在施工过程中加强质量管理、严把质量关。
- 3、你单位施工（宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程）项目现已开工，现要求你方组织施工人员进行施工安全交底，加强施工安全意识。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡德林

日期：2018 年 4 月 9 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。