

# 监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZJL-LX -011

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于施工资料箱变 B4 相关事宜

内容：

你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目存在汇集站、箱变电气施工资料、检测试验、调试报告未报验；在 3 月 30 日第一次例会提出施工过程资料要与施工进度同步，至今未见分部分项检验批资料及检测试验资料报验，以上资料引起总承包单位重视，抓紧落实报验。箱变 B4 低压侧电路不通，要求联系生产厂家本周内整改完成。

项目监理机构（章）

监理工程师：

日期：2016.6.11

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。