

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -007

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于施工质量相关事宜

内容：

- 一、你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目 4 台箱变进场，经开箱检查发现 4 台变压器型号与设计型号不符，设计变压器型号为（SCB13 型-1000KVA 欧式箱变 2 台、SCB13 型-1600KVA 欧式箱变 2 台），进场箱变变压器型号为（SCB11 型-1000KVA 欧式箱变 2 台、SCB11 型-1600KVA 欧式箱变 2 台），由于三期厂房并网节点各方会议纪要已经确定为 2018 年 6 月 10 日之前，请贵单位立即安排更换变压器直至符合图纸要求。
- 二、我方现得知贵方通讯工程用的通讯设备仍未进行采购，请贵方立即采取措施同各供货方确定通讯设备到货时间，务必确保 2018 年 6 月 10 日之前三期并网发电。
- 三、经巡检发现三期 10#厂房屋顶光伏组件安装线路连接与图纸不符，经与业主研究决定按照图纸施工，以上质量问题引起总包单位重视，杜绝此类事情发生。

变压器事宜请总包于 2018 年 5 月 23 日之前派专人来业主方商讨协商，各方确定出书面的解决方案。

其他事宜请总包方安排专人跟踪落实并整改。

业主方（章）

业主代表

日期：




项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。