

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -003

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于施工进度安全质量相关事宜

内容：

你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目存在以下问题：

1、三期彩钢瓦换瓦施工，截止 2018 年 05 月 01 日下午，工程进度已经滞后，要求合理增加施工人员，确保按照施工进度计划完成任务。

2、三期 11#车间屋顶换瓦开始后没有及时进行警示提示工作，要求你单位接联系单后立即悬挂警示标志。

3、支架、组件安装和厂房顶更换彩钢瓦工作一定要按照施工组织设计和施工规范施工，否则出现返工现象工期不变。

以上几点希引起总包单位重视，加强质量安全管理，确保按期安安全全并网发电。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日期：2018.5.1

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。