

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -016

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于并网后续相关事宜

内容：

有你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目存在施工滞后问题，该项目发改委与相关部门 8 月份进行并网验收，现要求贵单位于 7 月 25 日前完成所有剩余工程量。（其它事宜见 2 日例会纪要）

望相关单位及早完成所有剩余工程量及消缺，总包单位应重视此问题做出相应计划安排。

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2018.7.2

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日期：2018.7.2

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。