

表C.0.1 工作联系单 ★

工程名称: 雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目

编号: ZHJL-LZQS-0002

致: 广西英利源盛建设工程有限公司雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目部(总包单位)

主题: 关于《雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目施工进度与资料》的相关问题

内容: 由于贵方在施工准备阶段准备不充分, 四通一平及临建工作都没有落实, 前期资料与计划均没有报审, 在第一次工地例会上约定也没有按期完成。希望能引起你方的高度重视, 狠抓落实, 迎头赶上。

在4月2号前将临建基础浇筑完成、35kV室基础开槽完成、施工物料进场及施工材料进场完成。进场场道路的桥梁架设和试桩工作即日展开。施工组织设计等资料在4月5日前报审完成。

提出单位(盖章)

项目负责人(签字) _____

日 期: _____

☐ 监理项目部意见:

监理单位(盖章)

项目负责人(签字) _____

日 期: 2018.03.30

☐ 承办单位意见:

承办单位(盖章)

项目负责人(签字) _____

日 期: _____

☐ 其他单位意见:

其他单位(盖章)

项目负责人(签字) _____

日 期: _____

本表(含附件)一式____份, 由提出单位填写, 各相关单位存____份, 提出单位存____份。