

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作联系单

编号: HNX-YJLL-003

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司项目部:

关于外线 110KV 线路导线展放事宜:

要求你部在 110KV 线路导线展放之前认真自检铁塔地脚螺栓、铁塔螺栓是否紧固到位, 临时拉线、线路接地保护, 导线紧线弧垂度(地面、跨路、高低线路标高距离间距)一定按照图纸规范要求施工, 导线设计使用应力为 7 (MPa), 每根导线最大拉力为 2373 (N)。地线设计使用应力为 20 (MPa) 每根地线最大拉力为 1579 (N)。导线障碍物及时清理, 在施工期间铁塔接地必须连接, 安全措施落实到位, 安全员到岗指挥安全生产。发现质量安全隐患及时整改。

如果没有按照以上事宜认真检查, 如出现任何问题有你部负责。

针对上述问题加快落实。

项目监理单位(章)

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:

