

# 监理工作联系单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-019

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于管桩施工的问题

内容：

2018 年 12 月 26 日监理人员在巡视光伏区 24 区管桩施工现场时发现，管桩按要求的标高施工根本无法打到持力层，应是该区域地质勘察未到位等原因，为保证施工的质量，现要求有关施工单位立即暂停此处施工，总包施工单位、设计单位立即研究制定切实可行的施工方案，并对其他区域类似情况制定预案，上报监理项目部审核并经业主同意后方可进行施工。为不影响施工总进度计划，要求总包单位尽快落实具体相关事宜。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 12 月 26 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。