

监理工作联系单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-025

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量问题

内容：

2019 年 8 月 31 日监理项目部和总包项目部对奥巴公司施工的 3#、11#、14#区域施工情况进行了检查，发现存在以下主要问题：

- 1、汇流箱、逆变器电缆进出口等处防火封堵未完成；现场接地施工还未全部完成，如接地环网、组件接地等。
- 2、箱变平台处保护平衡支撑、接地系统、防护栏杆门等还未制作。
- 3、箱变平台和平台防护栏等个别处焊接质量较差，如焊接处有毛刺，还有防腐不到位的地方。
- 4、逆变器室内进出线电缆无电缆标识牌，个别电缆接线端子保护套管长度不够，保护网罩未安装，室内垃圾未清理干净。
- 5、接地扁铁表面有的已生锈，部分扁铁焊接不规范、质量较差，焊接处防腐也不到位，有的焊接后未做防腐处理；立桩焊接及接桩处等地方焊接、防腐有的地方也未处理好。
- 6、少数地方电缆线敷设不符合要求，如箱逆变钢平台下方电缆敷设较杂乱、未整理，1*4 线并未放置桥架内、未穿保护管，箱变平台上的气象仪线未整理等。
- 7、少数地方电缆桥架安装不符合要求，桥架扭曲、不平整、不平直等。
- 8、少数地方立柱焊接偏差较大，还未采取加固处理。
- 9、少数汇流箱安装倾斜较严重，汇流箱接地线施工不规范。

针对以上问题及未检查到的其他问题，要求相关施工单位严格自查，抓紧时间整改消缺完成，整改完成自检合格后报监理项目部复查。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 9 月 1 日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。