

监理工作联系单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-027

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于现场施工进度事宜

内容：

目前现场已具备施工条件，但项目迟迟没有工人进场施工，现场施工进度已严重滞后。现要求总包单位尽快组织施工人员进场施工，合理安排人员、机械设备尽快完成现场剩余工程量，如剩余桩基打桩、支架安装、组件安装、电缆敷设、其他消缺等，以保证本项目能够及时完成全容量并网。

要求施工单位对以上问题重视并及时落实到位。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 03 月 18 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。