

监理工作联系单

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-ML-003

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 施工项目部

事由: 关于开关站现场安全文明施工的问题

内容:

开关站现场检查发现以下问题:

- 1、现场材料堆放混乱;
- 2、用电设备无防护, 无接地, 无标识标牌, 电缆拖地。
- 3、未合理规划加工区域。堆放区域钢筋、木工加工无防护棚。

要求:

- 1、合理规划现场区域, 搭设钢筋棚、木工棚;
- 2、做好进场人员安全技术培训和交底;
- 3、材料堆放整齐, 钢筋垫高 30 公分以上; 增设安全标志标识, 材料标识牌, 木工棚、钢筋棚增设消防器材。电缆埋地或穿管保护, 电箱、设备接地, 发电机四周设防护栏。严格三级配电二级保护, 一机一闸。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期:



注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建