

监理工作联系单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-012

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区打桩进度管理控制的问题

内容：

经业主和我监理现场检查发现，你单位施工的光伏区桩基进度滞后较多，前段时间由于地址条件勘探不清有所影响（已查明解决），但现在进度仍然缓慢，影响并网时间。

现要求你单位马上查明原因，尽快书面回复我监理部并详细说明情况。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 06 月 18 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。