

监理工作联系单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-013

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区现场质量安全管理控制的问题

内容：

1. 光伏区箱逆变平台焊接现场检查发现问题：
2. 除锈报审不及时；
3. 防腐材料未报验；
4. 焊工资格报审只有一人不能满足现场施工需要，未见作业指导书等质量控制文件，首件焊接质量未评定。

要求：

- 1) 及时报审并，监理现场检查合格后方可隐蔽；
- 2) 防腐材料报验检查合格后方可使用；
- 3) 焊工必须持证上岗，严禁无证操作；焊接前必须技术交底，编制作业指导书，实行首件验收评定制度。
- 4) 现场要有防暑降温措施（如发放药品、提供冷饮等）

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 6 月 19 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。