

GFFD-JXMB5 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号:20180507

致：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程施工项目部
事由：

施工进度
内容：

根据现场实际情况，进度缓慢，你方要采取实施可行的施工方案，把滞后的工程赶超出来，光伏区打桩进度滞后直接影响后续工程施工，你方要及时了解问题所在并及时解决，应业主要求及施工所需，原有所报进度计划表不符合现场实际情况，限明日下午 2 点之前必须上报新的进度计划表。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李金梁

日期：2018 年 5 月 7 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。