

监理工作联系单

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B16-002

致西安隆基绿能光伏工程有限公司施工项目部

事由：关于施工进场的问题

内容：

原计划开工于2018年4月25日的西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目，至今未开工，现要求贵单位于2018年5月9日进入现场施工并开始工期计算，逾期未开工将对贵单位进行经济考核，并做好开工前资质报审、安全交底、安全文明施工、施工进度计划等前期资料报审，特此通告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年5月8日



本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。