

监理工作联系单

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B16-014

监理工作联系单

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B16-014

致西安隆基绿能光伏工程有限公司施工项目部

事由：关于组件未到场停工事宜

内容：

因组件未及时到场现场可施工项较少贵方停止施工，因夏季雨水较多，现要求你单位停工前做好现场材料整理防止材料丢失，屋面施工废料做好清理工作，防止堵塞屋面排水孔，及现场临时用电关闭工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 何宇明

日期： 2023 年 7 月 7 日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。