

监理工作联系单

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B16-015

致西安隆基绿能光伏工程有限公司施工项目部

事由：关于施工进度事宜

内容：截止2018年8月28日19时1#厂房北坡仍有5个方阵未完成组件安装，2#厂房未开始安装，根据业主方要求31号完成现场所有项施工，要求你单位做人员补充工作，组织施工力量加快施工进度，确保8月31日按时完成现场所有项施工。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期



本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各有一份，监理项目部存1份。