

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 银川综合保税区分布式光伏电站项目

编号: SHPDDE-B3-003

致: 隆基绿能光伏工程有限公司(单位)

主题: 关于工程进度事宜

内容:

自5月13日开工以来,本工程进度极为缓慢,基本为停工状态,截至5月25日光伏支架仅安装20组。望你单位合理安排材料进场计划及调配施工人员,及时纠偏,确保项目顺利完工。

抄送业主: 宁夏君能清洁能源有限公司项目部

监理项目部(章):

专业监理工程师: 陈毅俊

日

期: 2018.5.25



注 本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。