

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-024

致：包头青山电器设备有限公司

主题：

关于光伏区施工进度问题。

内容：

你单位施工进度计划是 2018 年 9 月 21 日光伏区开始打桩，现场直到现在还未打桩，我监理项目部于 2018 年 9 月 21 日已发监理工作联系单，望你单位引起重视，务必在 9 月 26 日前进行施工打桩，并且要尽快增加机械及施工人员，保证工程质量及工程进度，按施工计划完成施工任务，确保如期并网发电，否则由此所造成的一切损失由你单位自行承担，并处以五万元/天的经济考核。

项目监理机构（章）

监理工程师：

日

期：

2018.9.25



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建