

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-025

致：包头青山电器设备有限公司

主题：

关于光伏区施工进度滞后事宜


内容：

监理巡视光伏区发现现场施工进度已严重滞后，施工人员太少。现要求你单位尽快增加施工人员，做好三级安全教育及工程技术交底，确保工程施工安全、质量及进度达到预期目标。如 2018 年 10 月 5 日前未增加施工人员，将对你单位处以拾万元的经济考核。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日期：2018.10.3



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建