

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-026

致：包头青山电器设备有限公司

主题：

关于光伏区施工进度滞后事宜

内容：

监理巡视光伏区发现按施工进度计划，支架、组件安装及箱、逆变基础施工已严重滞后。现要求你单位尽快增加施工人员及施工设备，务必在 2018 年 10 月 20 日前施工完成所有箱、逆变基础，确保如期并网发电，否则由此造成的损失由你单位自行承担并处以经济考核。

项目监理机构（章）：



监理工程师：王明

日期：2018.10.5

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

