

监理工作联系单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-LXD-034

致: 包头青山电器设备有限公司

主题:

关于外线施工事宜

内容:

现场外线图纸已进场, 现要求你单位按图纸设计要求及规范要求对外线进行整改, 并进行以下整改:

- 1、外线光缆进行防震锤安装。
- 2、电缆终端塔做好围栏安装。
- 3、终端塔上端电缆必须用套箍进行固定, 确保电缆稳固, 下方电缆必须安装电缆保护管并做好防火泥封堵。
- 4、外线所有接地进行连接及防腐工作。
- 5、外线所有地埋电缆必须设置电缆桩标识。
- 6、外线塔杆避雷器调直。
- 7、外线 1#塔旁部分地埋电缆未套管。
- 8、外线所有塔杆做好紧固件的检查工作, 确保工程质量。
- 9、做好外线地埋电缆沟及塔杆基础的整平工作。

项目监理机构 (章):

监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建