

监理工作联系单

工程名称：中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX—ZX—002

致：江苏镇江安装集团有限公司 施工项目部

事由：关于加强做好防御 10 号台风“安比”的相关事宜

内容：

根据中央气象台 7 月 20 日 10 时继续发布台风黄色预警，今年第 10 号台风“安比”今天（20 日）上午加强为强热带风暴级，预计，“安比”将以每小时 25-30 公里的速度向北偏西转西北方向移动，21 日早晨进入东海东南部，强度继续加强，最强可达强热带风暴级或台风级（11-12 级，30-35 米/秒），将于 21 日夜间到 22 日早晨在浙江温岭到江苏启东一带沿海登陆（强热带风暴级，10-11 级，25-30 米/秒）。为防范台风登陆给项目部带来的影响，把可能带来的损失降到最低，现要求施工单位做好以下工作：

(1) 要求施工单位根据施工及机械特点与现场条件，编制合理的防台风计划、方案，确定施工人员、设备防台风避风地点。

(2) 要求施工单位全面检查各工地现场深基坑、开挖沟槽支护情况，做好加固工作，防止坍塌事故发生。

(3) 施工单位要检查脚手架牢固可靠，要按照标准规范要求设置剪刀撑等。

(4) 检查起重设备的安全性能，重点是设备基础、附墙装置，对陈旧、锈蚀严重或长期不用的设备要立即拆除。

(5) 要求施工单位对现场临时用电设施进行检查，重点检查线路的架设，防止用电设备进水而造成触电事故的发生。

(6) 注意收听天气预报，加强对台风的监听和预测。施工单位设置台风安全警戒线，在台风到达警戒线之前做好防台的各项工作。

(7) 在防台风期间，施工机械必须处于良好状态，随时准备动用。

(8) 要求施工单位对未完工程和临时性设施采取必要的防风、加固措施，防止大风造成高空坠物。

施工单位要高度重视防台安全工作，给施工人员做好安全技术交底，保障项目顺利并网发电。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2018年7月20日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建