

监理工作联系单

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLLXD-003

致: 江苏中导电力有限公司

事由: 关于 1-26 号外线施工事宜

内容:

针对 630 并网抢进度外线施工事宜, 我监理方建议你方先进行 1-4 号及中间电缆拐弯处塔基施工, 使受力部位先达到养护周期, 在放线时能更好的起到支撑受力作用。如果, 1-4 号及中间电缆拐弯处塔基放到最后施工, 则达不到养护周期, 起不到支撑作用, 后果不堪设想!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018 年 6 月 13 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。