

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM07-05

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于垫层浇筑事宜

内容：

在本日现场条基浇筑施工中，我方监理发现部分条基钢筋笼底部未进行垫高处理，导致浇筑完成后底部钢筋保护层不足，严重的将导致钢筋外漏现象，望施工单位加强现场施工质量管理，经自检合格后上报我方项目监理部，待我方专监现场验收合格后方可浇筑。

此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：12313

日期：2018 年 05 月 13 日

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。