

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM07-13

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于东区场坪施工事宜

内容：

东区 3.9 米光伏区场坪施工现已正常进行，但现场施工中仍有部分问题需尽快解决。

1. 鉴于目前的施工进度，贵方需立即增设机械设备的投入，已满足 6 月 5 日该区场坪全部完工要求。
2. 场坪区内，存有 5 名社会闲散人员，频频出没于推土机四周进行捡废品的活动，此现象危险系数较高，对我方挖机的正常作业造成严重影响，需加强现场的安全管理工作，避免该部分人员进入施工场地。



此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2018 年 06 月 02 日

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。