

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM07-15

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于西区电缆沟开挖事宜

内容

今日我方监理在对现场巡视中发现，一区、二区的直埋电缆沟现已开挖，但电缆埋管迟迟未铺设。需尽快敷设，因电缆沟内积水较深，埋管前应先进行排水，且需铺沙盖砖。挖出的垃圾清理干净禁止掩埋回填。



此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年06月09日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。