

## 监理工作联系单

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号: HSQD-JLLX-20180526

致: 青岛德翰源光伏发电有限公司亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目部:

事由: 关于 A 区屋顶实际尺寸和设计存在偏差, 进行设计变更事宜

内容: 2018 年 5 月 25 日下午开始在屋顶 A 区进行地梁砼压块等定点、放线工作。在对 A 区南侧往北第二个屋脊进行作业时发现实际的尺寸与图纸相差 1.10 米左右。如此对砼压块和地梁的安装就产生矛盾, 组件安装也缺少空间。另进行目测 B 区的南侧往北的第二长条屋脊也与 A 区类似。已以《监理通知单》形式与总包单位沟通, 要求总包单位对此情况予以核实, 于 2018 年 5 月 27 日 17:00 前予以回复, 并积极与设计方沟通协调尽快给出解决方案, 做好设计变更的手续。

以下空白

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018 年 05 月 26 日

本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。