

监理工作联系单

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHSUP-SHFD-SLN02

致: 西门子电力自动化有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目
项目部 (EPC 单位)

事由: 关于台风天施工现场安全等相关事项

内容:

中央气象台网站消息, 今年第 18 号台风“温比亚”将于 2018 年 8 月 17 日前后在上海南部沿海登陆, 届时会有大风及雷暴天气。为确保安全生产, 请贵司做好以下防御工作:

- 1、及时收听天气预报, 重视天气异常变化, 防止台风突然袭击, 落实对人、材、物的管理, 进行必要的演练, 时刻做好防御准备, 躲避措施。
- 2、及时对现场临时用电设施、大型设备、标志标牌等进行加固措施。
- 3、对现场材料堆放要采取防台风措施, 防止台风吹散吹飞对人员造成伤害。
- 4、高处作业尽量避免在大风天气进行, 作业后的工具、零部件要及时清理, 避免大风吹落对人员砸伤。
- 5、安全员在大风天气要经常巡查, 查看门窗是否关闭, 标志标牌、高处是否有易吹落的物品, 必要时及时切断电源。
- 6、大风超过 5 级不得施工。
- 7、台风时, 人员撤离到安全地带, 准备应急物品, 如食物、照明器具、简易医疗物品、水等。
- 8、台风期间, 施工现场电源全部切断, 防止人员发生触电事故。
- 9、施工单位应安排人员值班并启动应急体系。

以上问题希望施工单位引起重视, 避免事故的发生。

抄送: 上海久炙光伏科技有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目
项目部 (建设单位)



注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

