

监理工作联系单

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-SHFD-SLN06

致: 西门子电力自动化有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目
项目部(EPC单位)

事由: 关于现场施工质量、进度等相关事项

内容:

目前现场施工正在紧张进行中,为保证后续施工有序的顺利进行,对前期施工中存在的问题提出如下要求:

1、支架安装过程中存在个别没有紧固到位,螺栓固定螺栓弹垫平垫未按要求放置等质量问题,施工单位应对安装完成的支架进行自检,若发现存在质量问题应及时整改。

2、上道工序完成后施工单位应自检合格后按程序报验,经验收合格后方可进行下一部施工。

3、现场施工进度已无法满足既定施工进度计划,为保证项目如期并网,我项目部要求相应的增加人员、设备,在保证施工质量及进度的条件下出台相应的工作计划,并严格执行。

4、影响质量、进度的主要因素是人为因素,所以要进行施工前的技术交底以及人员培训,并且要留有相关记录。

5、施工资料应与施工同步进行并及时报验。

6、为避免延误工期材料采购及进场问题请及时进行,确保满足施工需要。

7、所有进场的材料(主要材料以及大量使用的辅助材料)必须报验,经检验合格后方可使用。

以上问题希望施工单位引起重视并尽快解决,要严格按照图纸施工,确保项目质量合格符合设计要求和如期顺利并网。

抄送: 上海久炙光伏科技有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目项目部(建设单位)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 王小明

日期: 2018年09月12日

注本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。

