

监理工作联系单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-004

致：西门子电力自动化有限公司

事由

关于吊装组件、桥架需注意的问题

内容

由你单位承包的亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目在吊装时应注意以下几点要求：

- 1、吊装作业时在吊车周围建立警戒线、警戒标识；吊装时必须配备对讲机。
- 2、吊装作业是必须对现场所有人员做好相关安全交底工作。
- 3、在屋面搭建好临时吊装平台，禁止直接在屋面吊装。
- 4、每次材料挂钩完毕后吊车周围的工人退到安全警戒线以外，然后再起吊。
- 5、你单位要及时把吊车司机的相关证件上报监理部报审。
- 6、吊装到屋面的组件要及时进行散开，禁止在屋面堆积材料。
- 7、搬运组件必须两人搬运，不允许单人搬运组件；组件搬运过程中应注意搬运节奏，防止摔倒。
- 8、组件安装时必须依据图纸设计进行施工作业。
- 9、桥架吊装也要注意做好相应散料工作，避免桥架搬运时对组件造成伤害。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018年6月19日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。