

监理工作联系单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-QDH-LXD04

致：中机国能浙江工程有限公司千岛湖项目部

事由：

施工进度及资料

内容：

因总包与建设单位签订的施工合同是要到 2018 年 6 月 30 日并网发电，但是到目前为止施工现场看不到实际的施工进度，故在此对总包提几点要求：

- 1) 增加施工人员（要会做的，现在 3 人在现场干活的图纸都看不懂）；
- 2) 由于车间加固缓慢将导致后期组件安装；所以要赶快与厂区协调，让出施工空间；
- 3) 最终版的电气施工图纸尽快拿到现场；
- 4) 高压施工队伍尽快确定，并进场施工；
- 5) 高压设备的进场时间的确定；
- 6) 桥架、直流电缆、高压电缆进场时间的确定；

针对以上问题希望总包给个施工计划表，上报到监理及建设单位。然后严格按照计划执行！

请总包 48 小时内已书面形式上报！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018. 6.28