

监理工作联系单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号: YCGF-ZHJL-008

致:苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由:关于利民镇光伏区进度滞后相关事宜

内容:

贵单位所施工的利民镇光伏区管桩、支架、组件已陆续大批量进场,但是
你单位的支架安装人员、组件人员、接地焊接人员严重不足,为保 630 能顺利
并网发电。现要求你单位增加施工人员,加班加点施工。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 5 月 26 日

注 本表一式 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 份。



由 扫描全能王 扫描创建