

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目编号:YCGF-ZHJL-001

致: 虞城阿特斯新能源开发有限公司

事由: 关于利民镇光伏区 (S11) 管桩下沉

内容:

2018 年 5 月 11 日下午发现所打管桩出现下沉, 现场测得下沉深度为 1-5CM。由于桩埋深 2.7 米不算太深, 经与业主监理、施工研究决定挖至桩底标高, 挖至桩底标高后发现土层为含水量较大的细粉砂土层, 该层受外力振动容易出现下沉。我单位建议在设计单位没有给出设计意见前, 利民镇光伏区管桩暂停施工, 以免给贵单位 (业主) 带来很大的损失。



监理项目部 (章) 阿特斯 100MW 光伏项目 利民镇

总/专业监理工程师: 周子刚

日期: 2018 年 5 月 12 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建