

监理工作联系单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号: YCGF-ZHJL-004

致:苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于升压站进度缓慢相关事宜

内容:

贵单位所施工的升压站已开工一个多月,室外设备基础还没有完工,期间施多次要求贵单位增加施工人员,但是你单位依然我行我素,施工进度没有很大的进展。在以后的施工中望贵单位增加施工人员,抓紧抢工程进度,不要影响到安装、调试。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 5 月 15 日

注 本表一式___份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存___份。



由 扫描全能王 扫描创建