

监理工作联系单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号: YCGF-ZHJL-007

致:苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于利民镇光伏区逆变器基础相关事宜

内容:

利民镇光伏区逆变器基础为管桩,设计图纸要求桩基施工前要试桩,桩基施工完成后进行桩身完整性和承载力的测试。现场大部分基桩已经施工完成,但是还没有按图纸要求试桩、桩基检测。望贵单位尽快联系检测单位到场检测,不要因桩基检测,影响到逆变器基础施工。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 5 月 22 日

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建