

监理工作联系单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号: YCGF-ZHJL-009

致:虞城县阿特斯新能源开发股份有限公司

事由: 关于利民镇光伏区箱逆变基础桩基检测不合格相关事宜

内容:

由于施工单位组织不合理,没有提前做好箱逆变基础试桩、测桩的准备工作。管桩进场比较晚,进场没有报验就进行了桩基施工,桩基施工后马上开始钢筋绑扎、模板制作安装。我方发现后立即发出监理联系单,要求按图施工进行试桩、测桩。时间仓促现场打桩后立即进行了测桩,检测后地基承载力达不到设计要求。为保工程质量,桩基在没有检测合格前或设计提供其他基础形式前,我方暂时无法对其钢筋、模板进行验收,请谅解。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 5 月 26 日

注 本表一式___份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存___份。



由 扫描全能王 扫描创建