

监理工作联系单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号: YCGF-ZHJL-011

致:虞城县阿特斯新能源开发股份有限公司

事由: 关于升压站加快工程进度相关事宜

内容:

升压站进入电气安装施工后,一次、二次接线施工缓慢,每天进展不大,对比总进度计划已经严重滞后。望贵单位在以后的施工中加大管理力度,增加施工人员,加班加点追赶工程进度。对现场施工人员定任务,定工程量,每天进行考核,调动每个施工人员的积极性。若贵单位不能保证按总计划完成,监理、业主会对贵单位考核,并按合同、进度管理规定进行处罚。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

苗宇 12/12

日期: 2018 年 6 月 7 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建