

# 监理工作联系单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号: YCGF-ZHJL-013

致:苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于乔集、张集光伏区进度缓慢相关事宜

内容:

贵单位所施工的乔集、张集光伏区已进场半个月, 管桩施工不足 5MW, 箱逆变基础、场区道路还没有施工。期间施多次要求贵单位做好准备工作, 先将箱逆变基础原材料到场。但是你单位依然我行我素, 截止 7 月 11 日箱逆变基础原材还没有进场, 施工进度已严重滞后于总进度计划。在以后的施工中望贵单位增加施工人员, 抓紧抢工程进度, 不要影响到 7 月 30 日并网发电的目标。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 田宇

日期: 2018 年 7 月 12 日

注 本表一式\_\_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存\_\_份。



由 扫描全能王 扫描创建