

监理工作联系单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号: YCGF-ZHJL-014

致:苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于乔集、张集镇 35KV 外线进度缓慢相关事宜

内容:

关于乔集、张集镇 35KV 外线工程进度的问题,我监理方在监理例会、专题进度会议中多次强调要快工程进度。你方也表明由于环保压力商混不能及时供应。现塔基础基本浇筑完成,望你方在组塔、放线、紧线要加大工程进度。增加施工人员、机械设备加班加点追赶滞后的工期。按合同约定完成 7 月 30 日并网发电的目标。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 7 月 12 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建