

JBKXM7

## 监理工作联系单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM7-ZL-005

致：中六集团建筑工程有限公司措美北控项目部

事由：关于道路施工进度的事宜

内容：最近几天来，你公司承建的措美风电项目道路施工工程（含场内新增道路、宗宗村至新建进场道路改造、新建进场道路维护）均处于可以施工，但无人施工的消极工作状态。很大程度制约了后序工程的正常开展，也不同程度影响了各环节的施工进度。

根据以往工程协调会和监理例会的节点要求，你公司项目部应立即组织机械、人员、物资材料等，积极有序地展开工作。

希望贵公司项目部能认真对待，积极响应。按照建设单位要求的节点，如期开工，按期完工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀芝

日期：2018年08月22日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。