

JBKXM7

监理工作联系单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM7-ZL-008

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于外线 G1 塔基 AB 基坑地基土质的通知

内容：经监理现场验槽发现送出线路 G1 塔基 AB 基坑地基土质为海绵软土，与设计描述土质不符，要求你单位项目部及时与设计院联系进行复核，设计院给出书面答复之前不得施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 09 月 08 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。