

JBKXM7

监理工作联系单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM7-ZL-009

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于外线开关站围墙进度的通知

内容：经监理现场检查发现送出线路工程开关站围墙进度缓慢，你单位项目部周计划为 09 月 13 日围墙完成至 184.2 米，包含构造柱和压顶完成，目前施工进度不能满足该进度目标，要求你单位项目部采取措施加快进度，确保该进度计划达成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018 年 9 月 11 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。